

Data: **ABRIL/2024**

Campus Universitário do Canela - Salvador - Bahia	200,00	124.549,38	622,75
---	--------	------------	--------

ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	B.D.I.	V.TOTAL(R\$) C/B.D.I.	30 Dias		60 Dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
1	MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES	2.095,41	2,10%	523,85	2.619,26	100,0%	2.619,26		-
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.235,48	3,25%	808,87	4.044,35	50,0%	2.022,18	50,0%	2.022,18
4	TRANSPORTE E DESCARGA	581,13	0,58%	145,28	726,41	50,0%	363,21	50,0%	363,2
5	COBERTURA	11.931,90	11,98%	2.982,98	14.914,88	50,0%	7.457,44	50,0%	7.457,44
6	REDIRECIONAMENTO DE DRENAGEM AR CONDICIONADO E ÁREA TÉCNICA	1.675,28	1,68%	418,82	2.094,10	25,0%	523,53	75,0%	1.570,58
7	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	13.901,98	13,95%	3.475,50	17.377,48	75,0%	13.033,11	25,0%	4.344,37
8	PAVIMENTAÇÃO	23.753,02	23,84%	5.938,26	29.691,28	50,0%	14.845,64	50,0%	14.845,64
9	PINTURA INTERNA - SALAS DE AULA	14.627,02	14,68%	3.656,76	18.283,78	20,0%	3.656,76	80,0%	14.627,02
10	ESQUADRIAS - SALAS DE AULA	1.788,66	1,80%	447,17	2.235,83	80,0%	1.788,66	20,0%	447,17
11	INSTALAÇÕES - SALAS DE AULA	2.134,96	2,14%	533,74	2.668,70	20,0%	533,74	80,0%	2.134,96
12	SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO	350,00	0,35%	87,50	437,50		-	100,0%	437,50
	SUBTOTAL I (SERVIÇOS)	R\$ 76.074,84	76,35%	R\$ 19.018,71	R\$ 95.093,55	49,26%	R\$ 46.843,51	50,74%	R\$ 48.250,05
ITEM	SERVIÇOS	V. ITEM (R\$)	%	L.D.I.	V.TOTAL(R\$) C/B.D.I.	30 Dias		60 Dias	
						%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.564,66	23,65%	5.891,17	29.455,83	49,26%	14.510,07	50,74%	14.945,75
	SUBTOTAL II (ADM LOCAL)	R\$ 23.564,66	23,65%	R\$ 5.891,17	R\$ 29.455,83	49,26%	R\$ 14.510,07	15,72%	R\$ 14.945,75
	TOTAL GERAL	R\$ 99.639,50	100,00%	R\$ 24.909,88	R\$ 124.549,38	49,26%	R\$ 61.353,58	50,74%	R\$ 63.195,80
	TOTAL ACUMULADO					49,26%	R\$ 61.353,58	100,00%	R\$ 124.549,38

Age Group	Number of People
30	61.353,58
60	63.195,80

